



Chantier n°

RD 502 - BLACOURT

**Désignation des travaux**

Installation de chantier - Constat d'huissier - Marquage piquetage

**ZONE TRAITEMENT DE SOL**

Dérasement des accôttement et mis en stock sur l'accotement

Rabotage en place de la structure à retraiter

Préréglage de la voirie à retraiter y.c mise en œuvre du rabotage de l'agglomération

Retraitement de chaussée en place y.c enduit de cure

**Délai de cure**

Fourniture et mise en œuvre de GB 0/14

Remise en place des terres végétale dérasée

Fourniture et mise en œuvre de BBSG 0/10

**ZONE TRAVERSEE D'AGGLOMERATION**

Rabotage mécanique sur 6cm y.c évacuation sur la zone de retraitement

Réalisation de purges moyennes

Réaisation d'un enduit de cure

Réalisation des mises à niveau de regards

Réalisation des mises à niveau de BAC

Réalisation des mises à niveau de Chambres

Fourniture et mise en œuvre de BBSG 0/10

Désignation des travaux	SEMAINE 18							SEMAINE 19							SEMAINE 20						
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
	3/5/21	4/5/21	5/5/21	6/5/21	7/5/21	8/5/21	9/5/21	10/5/21	11/5/21	12/5/21	13/5/21	14/5/21	15/5/21	16/5/21	17/5/21	18/5/21	19/5/21	20/5/21	21/5/21	22/5/21	23/5/21
Installation de chantier - Constat d'huissier - Marquage piquetage	■																				
<b>ZONE TRAITEMENT DE SOL</b>																					
Dérasement des accôttement et mis en stock sur l'accotement		■																			
Rabotage en place de la structure à retraiter			■																		
Préréglage de la voirie à retraiter y.c mise en œuvre du rabotage de l'agglomération			■	■																	
Retraitement de chaussée en place y.c enduit de cure								■	■	■				■	■	■					
<b>Délai de cure</b>																					
Fourniture et mise en œuvre de GB 0/14															■						
Remise en place des terres végétale dérasée																	■	■			
Fourniture et mise en œuvre de BBSG 0/10																■					
<b>ZONE TRAVERSEE D'AGGLOMERATION</b>																					
Rabotage mécanique sur 6cm y.c évacuation sur la zone de retraitement			■																		
Réalisation de purges moyennes															■						
Réaisation d'un enduit de cure				■																	
Réalisation des mises à niveau de regards					■			■													
Réalisation des mises à niveau de BAC								■	■												
Réalisation des mises à niveau de Chambres										■											
Fourniture et mise en œuvre de BBSG 0/10																■					